

مدیر پروژه آهن اسفنجی شرکت سنگ آهن بافق؛

## فعالیت های فونداسیون تجهیزات اصلی کارخانه آهن اسفنجی پیش از موعد مقرر آغاز شد

مدیر طرح آهن اسفنجی شرکت سنگ آهن بافق از آغاز پیش از موعد فعالیت های فونداسیون تجهیزات اصلی کارخانه آهن اسفنجی خبر داد و گفت: هم اکنون تجهیز کارگاه کارخانه نیز به پیشرفت ۴۲ درصدی رسیده است.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محمد رنجبر مدیر طرح آهن اسفنجی شرکت سنگ آهن بافق در این رابطه گفت: این طرح از خردادماه امسال به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و تاکنون در بخش مهندسی با نهایی سازی ۴۸ مدرک مهندسی به پیشرفت ۱۰.۰۹ درصد و در بخش اجرا با انجام فعالیت های مختلف به پیشرفت ۴.۰۵ درصد رسیده است

وی ابراز امیدواری کرد با نهایی سازی بخش دیگری از مدارک مهندسی در مهرماه، امکان پیشرفت در بخش خرید نیز میسر شود.

به گفته رنجبر، در حال حاضر پیمانکار طرح با ۹۲ دستگاه انواع ماشین آلات و ۲۴۱ نفر پرسنل، فعالیت های خود را مطابق برنامه زمان بندی پیش می برد به طوری که عملیات تسطیح زمین طرح با ۷۵ درصد پیشرفت و مجموعه فعالیت های مربوط به تجهیز کارگاه طرح با ۴۲ درصد پیشرفت در حال انجام است که تا پایان آذر ماه به اتمام می رسد.

او ادامه داد: با تامین ۴۵۰۰ تن میلگرد مورد نیاز در مردادماه و برنامه ریزی های همکاران، فونداسیون بخش ریفرمر کارخانه که نقش آماده سازی گاز مصرفی کارخانه را برعهده دارد و همچنین فونداسیون Day Bin که یک مخزن ذخیره گندله برای مصرف یک روز کارخانه آهن اسفنجی است، در سایت طرح آغاز شده و این در حالی است که این فعالیت ها براساس برنامه زمان بندی باید در سال ۱۴۰۳ آغاز می شد.

رنجبر در پایان خاطرنشان کرد: براساس مصوبات اخیر، شروع ساخت اسکلت فلزی تجهیزات ریفرمر و Day Bin، تعمیرگاه و انبار اصلی کارخانه باید حداکثر تا پایان ماه جاری انجام شود که در این راستا تابلوی روزشمار کارخانه آهن اسفنجی نصب شده و امیدواریم در موعد مقرر این طرح بزرگ به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گزارش خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت سنگ آهن بافق؛ کارخانه آهن اسفنجی بافق با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن تولید آهن با خلوص ۹۸ درصد، هم اکنون با سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیون یورو در زمینی به وسعت ۳۳ هکتار در حال ساخت است