گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۶۲۷۸
یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۰۷

پیشرفت پروژه جانجا؛ تأمین تجهیزات از مرز ۵۹;۴۷#&۳۲ درصد گذشت

جلسه بررسی روند ساخت تجهیزات کارخانه تغلیظ مس جانجا، با حضور نماینده مردم سیستان در مجلس،مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات،برگزار و آخرین وضعیت تأمین و ساخت تجهیزات اصلی این پروژه بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ در جلسه بررسی روند ساخت تجهیزات کارخانه تغلیظ مس جانجا، با حضور فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان در مجلس و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ،حسین ابراهیمی‌نسب، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا و اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، آخرین وضعیت تأمین و ساخت تجهیزات اصلی این پروژه بررسی و گزارش پیشرفت آن ارائه شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیشرفت برنامه‌ای بخش تأمین تجهیزات ۱۰۰ درصد و پیشرفت واقعی آن تاکنون ۳۲.۵۹ درصد اعلام شده است. همچنین پیشرفت واقعی تجهیزات عمده و عمومی ۰.۳۵ درصد و تجهیزات دارای تدارک مشخص ۳۸.۶۳ درصد گزارش شده است.

طبق برنامه اعلام‌شده، ساخت تجهیزات پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید و تجهیزات از خارج و داخل کشور به محل پروژه منتقل می‌شوند.

توسعه پروژه مس جانجا، از طرح‌های مهم معدنی سیستان، مستلزم تسریع در ساخت و تأمین تجهیزات، پایبندی به زمان‌بندی اجرا و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی آن برای منطقه است.